

SLUTREDOVISADE INVESTERINGSPROJEKT 2017

Tekniska nämnden - Gullspång

Ansvar 225- Gatuavdelningen

Projekt 98042 GC-väg utmed 3005 Pirv-Navigatörsv.

Projektet samkört med VA, och skall ses som en helhet med projekten 96041 allm väg etapp 2 avl va-k, samt 96043 allm väg etapp 2 dagvatten. Medel gällande dagvatten som enl. beslut skulle tillföras, tillfördes aldrig budget.

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2014	0	0	193	-193
2015	457	0	1170,6	-713,6
2016	0	0	-111,6	111,6
2017	0			0
Summa:	457	0	1 252	-795

Projekt 98053 Upprustning asfaltsbel. H/Gsp

Projektet avser upprustning av asfaltsbeläggning inom Gullspångs kommun enligt särskild prioritering.

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2017	1000	0	960	39,8
Summa:	1 000	0	960	40

Projekt 98057 Översyn skyltn o vägvisn

Projektet klart 2017

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2015	200	0	156,7	43,3
2016	-1,3	0	0	-1,3
2017		0	16	-16,3
Summa:	199	0	173	26

Projekt 98059 Bussterminal Gullspång

Projektet omfattade tillgänglighetsanpassning av bussterminal i Gullspång.

Utfördes till största delen 2016 och slutrapporterades till trafikverket för erhållande av statsbidrag 2017.

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2015	600	0	188,7	411,3
2016		0	514	-514
2017		0	-300	300
Summa:	600	0	403	197

Projekt 98061 Villagatan GC-väg

Projektet avsåg gc-väg utmed Villagatan. Projektet klart 2017

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2016	225	0	221,6	3,4
2017		0	31,3	-31,3
Summa:	0	0,0	31,3	-27,9

Projekt 98065 Tillgänglighet busshållplats Skagersvik

Projektet utgick då åtgärden inte fick utföras på trafikverkets väg.

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2017	225	0	2,4	222,6
Summa:	225	0,0	2,4	222,6

Projekt 98066 Trafiksäkerhet GC Lysmasken

Projektet klart 2017.

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2017	125	0	67	58
Summa:	125	0	67	58

Ansvar 227- Fastighetsavdelningen

Projekt 91123 Nämndsrum

Projektet klart redan 2016, ett bokföringsfel gör att projektet slutredovisas först 2017.

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2016	400	0	178	222
2017		0	99	-99
Summa:	400	0	277	123

Projekt 98414 Gallernäset, mattor förskoleavdelning

Projektet klart, överskridandet beror på att omfattningen missbedömts.

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2017	100		173	-73
		0		0
Summa:	100	0	173	-73

Projekt 98416 Lysmasken entréer förråd

Klart och slutbesiktigat, större delen av kostnaderna från 98416, 98417 samt 98418 kommer att bokföras under projekt 98418. Projekten skall ses som ett sammanhållet projekt. Redov. med ett överskott om 155 tkr.

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2016	800	0	5	795
2017		0	221	-221
Summa:	800	0	226	574

Projekt 98417 Lysmasken byte fönster

Klart och slutbesiktigat, större delen av kostnaderna från 98416, 98417 samt 98418 kommer att bokföras under projekt 98418. Projekten skall ses som ett sammanhållet projekt. Redov. Med ett överskott om 155 tkr.

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2016	350	0	0	350
2017		0	0	0
Summa:	350	0	0	350

Projekt 98418 Lysmasken byte av tak

Klart och slutbesiktigat, större delen av kostnaderna från 98416, 98417 samt 98418 kommer att bokföras under projekt 98418. Projekten skall ses som ett sammanhållet projekt. Redov. med ett överskott om 155 tkr.

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2016	3 000	0	38	2 962
2017		0	3 732	-3 732
Summa:	3 000	0	3 770	-770
Tot.resultat	4 150	0	3 995	155

Projekt 98419 Gula Huset

Projektet klart 2017.

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
----	--------	--------	---------	-----------

2016	0	0	360	-360
2017	390	0	241	149
Summa:	390	0	601	-211

Ansvar 221- VA-avdelningen

Projekt 96035 Gårdsjö byte rörgaller

Projektet klart 2017.

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2017	0	0	10	-10
Summa:	0	0	10	-10

Projekt 96041 Allmänna vägen etapp 2 avl va-k

Projektet samkört med VA, och skall ses som en helhet med projekten 96041 allm väg etapp 2 avl va-k, samt 96043 allm väg etapp 2 dagvatten. Medel gällande dagvatten som enl. beslut skulle tillföras, tillfördes aldrig budget.

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2015	900	0	336,3	563,7
2016	0	0	158	-158
2017			26	-26
Summa:	900	0	520	380

Projekt 96042 Allmänna vägen etapp 2 dagvatten

Projektet samkört med VA, och skall ses som en helhet med projekten 96041 allm väg etapp 2 avl va-k, samt 96043 allm väg etapp 2 dagvatten. Medel gällande dagvatten som enl. beslut skulle tillföras, tillfördes aldrig budget.

År	Budget	Intäkt	Kostnad	Avvikelse
2016	0	0	71	-71
2017			1	-1
Summa:	0	0	72	-72

Tot.kostnad Va	900	0	592	308 proj nr	96041, 96042
Tot.kostnad Gata	457	0	1 252	-795 proj nr	98042
	1 357	0	1 844	-487	